

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่บ้าน (จากที่ทำงานผู้ใหญ่บ้าน ม.๑ – บ้านโนนเจริญ	-	-	-	√	๑๓๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านศรีสุข ม.๑ (ต่อถนน คสล. เดิมสายบ้านพ่อ อุไร พิมพิสาร ไปทางบ้านโนน เจริญ ม. ๘	-	-	-	√	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓.	โครงการขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ ม.๒ (สายสามแยกหน้า โรงเรียนบ้าน ศรีสุขสำราญ – ไปทางบ้าน นางสาวฉิมพร แก้วทอง	-	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๔.	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านสำราญ ม.๒ (สายจากบ้านนางจันทร์ทิพย์ ยศ เรื่อง – ไปทางสถานีบริการน้ำมัน ม. ๑๐	-	-	-	✓	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านโนนศิลา หมู่ ที่๓ (สายรอบหมู่บ้านเชื่อมถนน คสล.เดิม ทางไปวัดศรีบุญเรือง	-	-	-	✓	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๖.	โครงการติดกล้องวงจรปิดพร้อม ระบบ บริเวณทางแยกเข้า หมู่บ้าน แยกทางหลวง ชก. ๔๐๔๙ และแยกทางไปบ้านโนน ราศี (คุ่มน้อย)	-	-	-	✓	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๗.	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร คลส. ภายในหมู่บ้านบ้านท่าพระยา ณรงค์ หมู่ ๔ (สายจากบ้านนางล มัย เพ็งพิทักษ์ ไปทางสี่แยกศาล หลักบ้านพร้อมปรับปรุงซ่อมแซม ตลอด ๒ จุด)	-	-	-	√	๒๐๙,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๘.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาราง ระบายน้ำ คลส. บ้านท่าพระยา ณรงค์ หมู่ ๔ (สายหน้าถนนวัด ธาตุเจริญ	-	-	-	√	๘๕,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๙.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ภายในหมู่บ้านบ้านโคกกลางหมู่ ที่ ๕ (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศ ตะวันออกเชื่อมถนน คลส. เดิม ทั้งสองฝั่ง	-	-	-	√	๑๕๖,๐๐๐	๑๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านโคกกลาง หมู่ ที่ ๕ (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศ ตะวันตกเชื่อมถนน คสล. เดิม ไป ทางทิศเหนือ	-	-	-	√	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๑.	โครงการถนน คสล. ภายใน หมู่บ้านบ้านหนองแสง ม.๖ (สาย กลางบ้าน ๒ จุด เชื่อมสี่แยก กลางบ้านและเชื่อมถนนหน้าวัด	-	-	-	√	๒๖๘,๐๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านศาลาหิน ม. ๗ (สายเชื่อมต่อทางหลวง ขก. ๔๐๔๙ คุ่มน้อย - ไปทางวัดป่า สามัคคีธรรม	-	-	-	√	๑๘๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๓.	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ลูกรังบ้านศาลาหิน ม.๗ (สายหอ ถึงประปาคุ้มน้อยไปทางทิศใต้)	-	-	-	√	๑๑๔,๐๐๐	๑๑๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านโนนเจริญ ม. ๘ (สายต่อถนน คสล. เดิมหน้า บ้านแม่สมสา - ไปทางบ้านพ่อ เพลิน	-	-	-	√	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๕.	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านห้วยเตย ม.๙ (สายเชื่อมถนน คสล.เดิม ฝ่งบ้าน ห้วยเตย - ฝ่งบ้านโคกสูง ต. ดง เมืองแอม	-	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าภายใน หมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด เชื่อมเขต ไฟฟ้าเดิมไปทางบ้านโคกสูง ต. ดงเมืองแอม	-	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๗.	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร คสล. ภายในหมู่บ้านบ้านสำราญ ม. ๑๐ (สายจากบ้านนางบัวลี วงษ์ จันทร์ - ไปทางบ้านนายสุรวิทย์ นาหนองตุม	-	-	-	√	๓๔๗,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๑๘.	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรค พิษส่นัขบ้า	-	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๑๙.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	√	๘,๐๒๕,๖๐๐	๘,๐๒๕,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๐.	เบี้ยยังชีพความพิการ	-	-	-	√	๒,๓๙๒,๘๐๐	๒,๓๙๒,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๑.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	√	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๒.	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ของ อปท. กรณี เี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิสาธารณสุข ภัย	-	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๓.	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน สมาชิก อปรพ. ตำบลศรีสุข สำราญ	-	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๒๔.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	√	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๕.	โครงการฝึกซ้อมรำบวงสรวง	-	-	-	√	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๖.	โครงการกีฬาอบลรัตน์สัมพันธ์	-	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๗.	โครงการเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ	-	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๘.	โครงการกีฬาประจำตำบล ศรีสุขสำราญเกมส์ ด้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	-	-	-	√	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๒๙.	โครงการค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	√	๑๔๐,๐๕๔	๑๔๐,๐๕๔	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓๐.	โครงการค่าอาหารกลางวัน	-	-	-	√	๔๖๓,๐๕๐	๔๖๓,๐๕๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๑.	โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	-	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๒.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	-	-	-	√	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๓.	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน ๕ โรงเรียนในเขต องค์การ บริหารส่วนตำบลศรีสุขสำราญ	-	-	-	√	๒,๔๐๒,๐๐๐	๒,๔๐๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๔.	โครงการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	√	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๕.	รกรการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ ประชาชน ในเขตตำบลศรีสุข สำราญ	-	-	-	√	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
๓๖.	โครงการอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี ความสุข	-	-	-	✓	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	
๓๗.	โครงการส่งเสริมประเพณีและ วัฒนธรรมภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	✓	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ กันยายน ๖๘	